

4.4.6 การตรวจวัดค่าคลอรีนคงเหลือในน้ำประปาประจำวัน และตรวจหาค่าเชื้อโรคประจำเดือน พร้อมบันทึกผล
การตรวจสอบ

มีการตรวจวัดค่าคลอรีนคงเหลือในน้ำประปา พร้อมบันทึกผลประจำวันทุกวัน



ขั้นตอน	เกณฑ์คุณภาพ	วันที่...../...../.....
ระบบน้ำดิบ 1. ตรวจสอบและทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำ และระบบควบคุมที่แพสูบน้ำและสลับเมนไฟฟ้าควบคุมระบบสูบน้ำอัตโนมัติทุก 2 วัน	-สลับเมนไฟฟ้าควบคุมระบบสูบน้ำอัตโนมัติทุก 2 วัน -ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุมปิดฝันและไม่ให้สัตว์ไปทำรังอาศัย	<input checked="" type="checkbox"/> สลับ <input type="checkbox"/> ตู้ควบคุมปกติ <input type="checkbox"/> ตู้ควบคุมผิดปกติ <input type="checkbox"/> ไม่สลับ ระบุอาการ..... เนื่องจาก..... <input checked="" type="checkbox"/> ปฏิบัติ <input type="checkbox"/> ไม่ปฏิบัติเนื่องจาก..... <input type="checkbox"/> สะอาด <input type="checkbox"/> ไม่สะอาดแต่แก้ไขแล้ว <input type="checkbox"/> ไม่สะอาดไม่ได้แก้ไขเนื่องจาก.....
ท่อส่งน้ำดิบ ตรวจสอบรอยรั่วซึมตามแนวท่อส่งน้ำโดยสังเกตุตามแนวเส้นท่อ ระบบท่อแนวว่ามีดินเปียกชื้นหรือไม่เพราะถ้ามีอาจหมายถึงการรั่วไหลเกิดขึ้นในระบบ	-แนวท่อผ่านไม่มีรอยน้ำซังหรือมีน้ำซึม	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบรอยรั่ว <input type="checkbox"/> พบรอยรั่วบริเวณ.....แก้ไขแล้ว <input type="checkbox"/> พบรอยรั่วบริเวณ.....แก้ไขไม่ได้เนื่องจาก.....
ระบบผลิตน้ำ เตรียมระบบผลิตน้ำประปา โดยเตรียมสารส้ม ปูนขาว	-เตรียมสารละลายสารส้ม ปูนขาว (ตามที่ กำหนดในปัจจุบัน) -สารละลายมีความพร้อมใช้ขณะทำการผลิตน้ำประปา	<input checked="" type="checkbox"/> มีเพียงพอ(เตรียมสารส้ม..... <u>Lp</u>กก. ปูนขาว..... <u>7</u>กก.) <input type="checkbox"/> มีไม่เพียงพอ <input type="checkbox"/> ไม่มี
ระบบผลิตน้ำ ล้างทำความสะอาดระบบผลิตน้ำ ได้แก่ คลองวนเวียน ถึงตกตะกอน (วันเว้นวัน) ล้างหน้าทราย(วันเว้นวัน) หรือเมื่อตรวจสอบแล้วมีสิ่งสกปรกตกค้าง	-ระบบกรองน้ำ ผลิตน้ำสะอาด แยกตะกอนและสิ่งแปลกปลอมออกจากน้ำก่อนส่งไปถังน้ำใส	<input checked="" type="checkbox"/> สะอาด <input type="checkbox"/> ไม่สะอาด ล้างทำความสะอาดระบุ..... <input type="checkbox"/> คลองวนเวียน <input checked="" type="checkbox"/> ถังตกตะกอน <input checked="" type="checkbox"/> ล้างหน้าทราย
ตรวจสอบแนวท่อดังบำบัดประสิทธิภาพประปาเพิ่มเติม (ถังน้ำ 2 ตัว 20 ถัง) และปล่อยตะกอนด้านล่างทุก 1-2 สัปดาห์	-ถังบำบัดมีระบบกรองและเติมอากาศได้เป็นปกติ	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ชำรุด ระบุ.....
ตรวจสอบปริมาณน้ำใสในถังน้ำใส ตรวจสอบลูกลอยควบคุมการสูบน้ำอัตโนมัติ	-ปริมาณน้ำใสในถังน้ำใสมีเพียงพอพร้อมจ่ายบริการชั้นถังสูง	<input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ชำรุด